

Директор ОСП «Полтавский КХП»

В.С. Лисицкий

«15» апреля 2025 г.



ПЛАН-ГРАФИК  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ КОТЕЛЬНОЙ К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2025-2026 гг.  
ОСП «Полтавский КХП»

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения	Исполнитель	Отметка о исполнении
1	Осмотр зданий и сооружений их конструктивных элементов на предмет нарушения целостности, трещин, прогибов и других деформаций.	шт.	4	15.04.2025г.	Ст. мастер Калабеков А.А.	
2	Обход и осмотр трассы водопроводно - канализационных сетей на предмет наличия крышек люков, плотности закрытия и тепловой изоляции запорной арматуры.	шт.	2	15.04.2025г.	Ст. мастер Калабеков А.А.	
3	Промывка системы отопления	шт.	2	25.04.2025г.	Ст. мастер Калабеков А.А.	
4	Ремонт насосного оборудования котельной и водоснабжения Насос ВК 1/16 – 4 шт. Насос КМ 65-50 – 3 шт. Насос ВК 2/26 – 1 шт. Насос ВКС 5/24А дв. 7,5 кВт - 1 шт. Насос КМ-100-80-160 - 1 шт.	шт.	10	15.04.2025г. - 15.09.2025г.	Ст. мастер Калабеков А.А.	
5	Замена трубопроводов: - здание цеха диетической муки, вход тепловой сети в здание Ду76. - Участок УПРР, склад диет цеха, трубопровод водоснабжения Ду76, 6 м/пог. - элеватор №3, помещение диспетчерской, замена трубопровода системы отопления Ду15, Ду20.	шт.	3	15.04.2025г. – 15.08.2025 г.	Ст. мастер Калабеков А.А. Ст. мастер РМЦ Левенко Д.Н.	
6	Ремонт тепловой сети: - Замена кранов и воздухоотводчиков на здании АУП (10 шт.). - установка крана с воздухоотводчиком, на теплотрассе у весовой. - ремонт металлоконструкций на теплотрассе у автогаража. - замена врезки в тепловую сеть у центр. Туалета.	шт.	13	15.04.2025г. – 15.08.2025 г.	Ст. мастер Калабеков А.А.	

7	Установка тепловой изоляции на трубопроводах АУП.	м/пог.	60	15.04.2025г. – 15.08.2025 г.	Ст. мастер Кагабеков А.А.
8	Установка циркуляционного насоса в здании АУП в тепловой сети инв. №101433	шт.	1	31.05.2025 г.	Ст. мастер Кагабеков А.А.
9	Ремонт шиферной крыши на навесе при входе в котельную.	шт.	1	15.06.2025 г.	Ст. мастер Кагабеков А.А.
10	Замена окон в здании котельной	шт.	14	По итогам тендера	Ст. мастер Кагабеков А.А.
11	Гидропневматическая промывка системы отопления	шт.	1	15.09.2025 г.	Ст. мастер Кагабеков А.А.
12	Уборка закрепленной территории от сорной растительности.	шт.	1	Постоянно	Ст. мастер Кагабеков А.А.
13	Заготовка запаса соли для работы котельной	кг.	3000	15.10.2025 г.	Ст. мастер Кагабеков А.А.
14	Проведение обучения операторов котельной безопасной эксплуатации котельного оборудования осенью – зимний период	чел.	6	15.10.2025 г. - 15.11.2025 г.	Ст. мастер Кагабеков А.А.
15	Повторный осмотр зданий и сооружений, после устранения замечаний от 15.04.2025 г.	шт.	1	15.09.2025 г.	Ст. мастер Кагабеков А.А.
16	Проверка средств измерений: Сигнализаторы загазованности Манометры Счетчик тепловой энергии пос. Крупокомбинат	шт.	1 12 1	01.06.2025 г. – 01.09.2025 г.	Ст. мастер Кагабеков А.А.
17	Аттестация в Ростехнадзоре по программе «Ответственный за техническое состояние и безопасную эксплуатацию систем теплоснабжения»	чел.	2	01.09.2025 – 20.09.2025г.	

Разработал:  
Ст. мастер

Кагабеков А.А.

Согласованно:

Житниухин А.В.

Главный инженер