



Производственный план по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 2026 год  
МП "ЖКХ" Красноармейского района

№ п/п	Наименование работ	Используемые материалы	кол-во	Срок выполнения работ	Итого план 2026	
					Стоимость работ, без НДС	тыс.руб
1	2	3	4	5	6	
Полтавский участок тепловых сетей						
Котельная №1						
1	Текущий ремонт насосов ДАВ	Торцевое уплотнение Рабочее колесо	2 шт 1 шт	май	4,9	
2	Ревизия котлов (ремонт теплоизоляции)	шамотная смесь	25 кг	май	1,4	
3	Замена запорной арматуры на насосной группе	Кран шаровый ДУ 50 мм Кран регулировочный 25 мм	3 шт 2 шт	май	2,5	
4	Ремонт и покраска колодца на территории котельной	Эмаль	5 кг	май	0,65	
Котельная №2						
1	Ревизия запорной арматуры Д150 на Арке перед котельной	Болт 16x75 Гайка 16 Тех.пластина 4 мм	8 шт 8 шт 3 кг	май	1,67	
2	Монтаж теплоизоляции труб ТС Ø 76 вдоль зданий Ростелеком и Почта 50м	Рубероид Утеплитель (Изовол 50мм) Проволока вяз 1,2мм	10 рул. 3 упак. 2 кг	сентябрь	18,21	
3	Замена труб ТС стальных Ø150 от котельной до моста через реку.	Труба стальная 159 Отвод стальной 159	12 м 1 шт	май-сентябрь	25,5	
Котельная №3						
1	Текущий ремонт котлов №№4-6 (ремонт обмуровки)	Асбест листовой	4 шт	август	2,15	
2	Ремонт котла № 6 (замена коллекторов на 3х секциях)	Труба стальная 109*4 Труба стальная 57*3	18 м 24 м	май-август	17,6	
3	Ремонт насосов №№1,2,5-8 (замена подшипников)	Подшипник 308 Подшипник 307 Набивка сальниковая 10	4 шт 6 шт 5 кг	июль- август	5,94	
4	Ремонт запорной арматуры внутри котельной Ду150 - 1 шт.	Техпластина 4 мм	3 кг	июль- август	0,2	
5	Замена запортной арматуры на трассе: - ул. Ленина 150, Ду32 (ГВС)	Кран 32 Сгон в сборе 32	2 шт 2 шт	июль- август	1,82	
6	Замена труб ГВС От МКД Ленина 152 до МКД Красная 107	Труба ст 50 Труба ст 40 Отвод ст 50 Отвод ст 40	40 м 40 м 2 шт 2 шт	июль- август	28,7	

7	Замена труб ГВС По территории Интерната до У/У (до опуски в подземную теплотрассу)	Труба ст 89 Труба ст 76 Отвод ст 89 Отвод ст 76 Фланец 65 Задвижка 80 (кран фланцевый 80) Кран 50 шар (вн/вн) Тройник ст 89 Тройник ст 76 Муфта ст 50	66 м 66 м 12 шт 12 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	июль- август	77,72
8	Замена труб ГВС По территории Интерната от У/У до ТК по ул. Жлобы (подземная теплотрасса)	Труба ППР 75 Муфты ППР 75 Отвод ППР 75 Тройник ППР 75/20 Тройник ППР 75/50 Переход ППР 75/40 Тройник ППР 63/40 Переход ППР 63/32 Муфта пер. ППР 63/50нар	90 м 25 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	июль- август	87,96
9	Замена труб ГВС От ТК по ул. Жлобы до МКД Жлобы 76	Труба ППР 40 Труба ППР 32 Муфты ППР 40 Муфты ППР 32 Переход ППР 40/32	62 м 62 м 20 шт 20 шт 1 шт	июль- август	26,65
11	Замена труб ТС Ø 40 к зданию архива МВД	Труба ППР 40 Муфты ППР 40	48 м 12 шт.	сентябрь	12,77
11	Ремонт теплоизоляции теплотрассы на территории интерната Ø159,89 (200м 4 трубы)	Рубероид Утеплитель (Изовол 50мм) Проволока вяз 1,2мм	25 рул. 10 упак. 10 кг	сентябрь	44,38
<b>Котельная №5</b>					
1	Ремонт перекрытия котла № 1	Асбест листовой Уголок 50	2 шт 2м	июнь-август	3,03
2	Прочистка дымохода от котлов № 1 и 2 внутри котельной		20 м	июнь-август	
3	Ремонт теплоизоляции теплотрассы Ø100 вдоль котельной (10 м)	Рубероид Утеплитель (Изовол 50мм) Проволока вяз 1,2мм	2 рул. 1 упак. 2 кг	июнь-август	7,56
4	Ремонт здания котельной, побелка, покраска	Известь Эмаль по рж. Зеленая	20 кг 5 кг	июнь-август	6,83
<b>Котельная №8</b>					
1	Ремонт горелки котла № 2	Подшипники		июнь	
2	Ремонт здания котельной: штукатурка, побелка, покраска	Цемент Песок Известь Эмаль по рж. Зеленая	50 кг 1 тн 20 кг 5 кг	июнь	6,22
3	Ограждение котельной	Проволока стальная 4мм (рабица)	80 м	июнь	5,2
<b>Котельная №9</b>					
1	Текущий ремонт сетевых насоса	Подшипник 308 Набивка сальниковая 10	4 шт 3 кг	июнь	4,21
2	Текущий ремонт насосов ГВС и подпитки	Подшипник 307 Набивка сальниковая 8	10 шт 6 кг	июнь	6

3	Ремонт запорной арматуры на 101 квартале Ø 100	Болт 16х1/2 Гайка 16 Тех.пластина 4 мм	8 шт 8 шт 1 кг	июнь	0,45
4	Промывка, опрессовка водоподогревателей	Тех.пластина 4 мм	4 кг	июнь	0,51
5	Замена Затвор на сетевом насосе № 1	Затвор Ø200	1 шт	сентябрь	6,47
6	Замена затвора на котле №8	Затвор Ø80	1 шт	июнь	0,8
7	Ремонт здания котельной: штукатурка, побелка, покраска	Цемент Песок Известь Эмаль по рж. Зеленая	200 кг 0,7 тн 40 кг 30 кг	сентябрь	20,8
<b>Котельная №10</b>					
1	Ремонт насосов №№1,2 (замена подшипников, обратных клапанов)	Подшипник 307 Набивка сальниковая 8	4 шт 3 кг	июль	2,37
2	Замена участка трубопровода ТС в теплотрассе Ø110/90 по ул. Л.Толстого	Труба ППР 90 муфта ППР 90 Втулка с фланцем ППР 90 Фланец ст.	200 м 50 шт 4 шт. 4 шт.	июль	232,5
3	Замена участка трубопровода ТС в теплотрассе Ø89 от Красной 50 до Красной 38	Труба ППР 90 муфта ППР 90 Фланец 80 ст Втулка ППР 90 муфта переход 90/63 Труба ППР 63 муфта ППР 63 Фланец 65 ст Втулка ППР 63 Болт 16х75 Гайка 16 Тех.пластина 4 мм	170 м 4 шт 4 шт 4 шт 2 шт 2 шт 60 м 4 шт 4 шт 2 шт 48 шт 48 шт 6 кг	июль	273,1
4	Замена обратного клапана в системе подпитки	Клапан обратный ДУ 40 мм (резьбовой)	1 шт	июль	0,8
5	Ремонт здания котельной: - штукатурка, побелка, покраска	Цемент Песок Известь Эмаль по рж. Зеленая	50 кг 0,15 тн 15 кг 5 кг	июль	6,22
<b>Котельная №11</b>					
1	Замена участка трубопровода ТС Ø 50 к МКД ул.Красноармейская 154	Труба стальная 57 отвод стальная 57	12 м 8 шт	июль	3,74
2	Покраска газопровода и ШП	Эмаль по рж. Желтая	5 кг	август	0,85
3	Прочистка, ремонт дымохода снаружи котельной	Цемент Песок	50 кг 2 м.куб	август	8,2
4	Ремонт теплоизоляции теплотрассы ул. Народная, Ø76 (2 трубы)	Рубероид Утеплитель (Извол 50мм) Проволока вяз 1,2мм	15 рул. 6 упак. 5 кг	сентябрь	18,2
<b>Всего:</b>					<b>980,33</b>



Марьянский участок тепловых сетей

Котельная №27					
	Текущий ремонт сетевых насосов (косметический ремонт, сварочные работы, смена подшипников)	подшипник проточка валов	4 шт	июль	0,60
1					
2	Замена запорной арматуры внутри котельной (замена задвижек)	задвижка Д-80 техпластина 4 мм	2 шт. 2 кг	июль	13,50
3	Замена запорной арматуры на теплотрассе :	задвижка Д - 100 мм	2 шт.	август	9,20
4	Косметический ремонт , покраска оборудования	Эмаль	15 кг.	май-июнь	22,50
5	Монтаж изоляции теплотрассы	изолвер (теплоизоляционный материал) рубероид провода	20 рул. 50 упк. 5 кг.	апрель- июнь	77,10
Всего:					122,90

**НОВОМЫШАСТОВСКИЙ УЧАСТОК ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

**Котельная № 33**

1	Текущий ремонт сетевых насоса	Подшипник 307 Подшипник 309 Подшипник 308 Подшипник 211 Набивка сальниковая 10 Резина для втулок	6 шт. 3 шт. 2 шт. 2 шт. 6 кг.	июнь-июль	7,20
2	Текущий ремонт подпиточного насоса	Подшипник 305 Подшипник 306 Набивка сальниковая 10	2 шт. 2 шт. 2 кг.	июнь-июль	1,32
3	Косметический ремонт котлов (побелка, шпаклевка)	Известь Шпаклевка Глина Песок	30 кг. 10 кг. 2 куб.м 2 куб.м	июнь-июль	5,20
4	Ремонт запорной арматуры внутри котельной Ду 100 - 6 шт.	Техпластина 4 мм.	3 кг.	июнь-июль	0,56
5	Покраска наружного и внутреннего газопровода	Эмаль по рж. Желтая	5 кг.	июнь-июль	0,85
6	Ремонт теплоизоляции теплоотрассы Ø76 ул. Колхозная - ул. К.Маркса (100 м)	Рубероид Утеплитель (Извол 50мм) Проволока вяз 1,2мм	12 рул. 4 упак. 4 кг	июнь-июль	16,50

**Котельная № 29**

1	Текущий ремонт сетевых насоса	Подшипник 307 Подшипник 309 Подшипник 308 Набивка сальниковая 10 Резина для втулок	2 шт. 4 шт. 2 шт. 6 кг.	май	7,20
2	Текущий ремонт подпиточного насоса	Подшипник 305 Подшипник 306 Набивка сальниковая 10	2 шт. 2 шт. 1 кг.	май	1,30
3	Косметический ремонт котлов (побелка, шпаклевка)	Известь Шпаклевка Глина Песок	30 кг. 10 кг. 2 куб.м 2 куб.м	июль	5,20
4	Покраска наружного и внутреннего газопровода	Эмаль по рж. Желтая	5 кг.	сентябрь	10,00
5	Замена запорной арматуры внутри котельной	Задвижка Ду100	4 шт.	сентябрь	0,56
6	Замена запорной арматуры внутри котельной Газ	Газовый кран шар Ду80 Кран Ду 25 Кран Ду 15	2 шт. 4 шт. 2 шт.	сентябрь	9,60
7	Замена насоса сетевого	Насос 1 К 80-50-200 15 кВт	1 шт.	сентябрь	98,00
8	Замена трубы ТС от котельной	Труба ППР 90 муфта ППР 90 Втулка с фланцем ППР 90 Фланец ст. Задвижка Ду80	100 м. 24 шт. 4 шт. 4 шт. 2 шт.	июль-август	138,40
9	Ремонт котла №1	Фланец Ду40 Отвод Ду40 Труба ст. Ду40 Уголок 50 Фланец Ду100 Кирпич ШБ-8	6 шт. 3 шт. 12 м. 18 м. 100 шт.	июль-август	22,10

10	Ремонт теплоизоляции теплотрассы Ø100 от ул. Шевченко до ул. Кооперативной (100 м)	Губернатор Утеплитель (Извол 50мм) Проволока вяз 1,2мм	1/2 рул. 4 упак. 4 кг	сентябрь	16,50
Всего:					340,49

## С.Н.Стеблевский участок тепловых сетей

## Котельная №23

1	Ремонт здания котельной	Известь	60 кг	июнь	9,70
2	Текущий ремонт сетевых насоса	Подшипник 6206 Кругляк Д40	4 шт. 1 м.	август	1,90
3	Очистка основани д/трубы, боровая от сажи			август	
4	Ремонт котла КС-1	Кирпич ряд. Кирпич ШБ-8 Песок Цемент Известь Лист мет. 10 Лист асбест Техпластина 4 мм.	25 шт. 124 шт. 2 м3 50 кг 8 кг. 0,7 м2 6 шт. 2 кг.	июнь-август	21,50
5	Ремонт запорной арматуры внутри котельной Ду 100 - 4 шт.	Олифа Серебрянка	6 кг. 2 кг.	июль май	1,40 2,26
<b>Всего:</b>					<b>36,76</b>

# Октябрьский участок тепловых сетей

## Котельная №30

Котельная №30					
		Техпластина 4 мм	2кг.	июнь	0,25
1	Ремонт запорной арматуры внутри котельной	Труба ППР 90	80 м.		
		Труба ППР 63	80 м.		
		муфта ППР 90	20шт.		
		муфта ППР 63	20шт.		
2	Замена труб ГВС и ТС от ТК1 в сторону ж/д ул. Красная 37	Полуотвод ППР 90	4 шт.	июнь	225,21
		Полуотвод ППР 63	4 шт.		
		Фланец ст. Ду80	2 шт.		
		Муфта соединительная рез. ППР Ду63	2 шт.		
		Резьба ст. Ду50	2 шт.		
3	Текущий ремонт сетевых насоса	Подшипник 309	4 шт.	июнь	2,78
		Набивка сальниковая 10	2 кг.		
		Кругляк Ду40	1м.		
4	Монтаж водоподогревателей ВВП06 - 89-4000 (нерж)	Теплообменник трубчатый 4м для воды	4 шт.	июнь	136,64
		Калач Ду89	4 шт.		
5	Окраска дымовой трубы	Эмаль	30 кг.	июнь	3,20
6	Ремонт запорной арматуры на ТС	Техпластина 4 мм	10 кг.	июнь	1,46
Котельная № 31					
1	Ремонт здания котельной (оштукатуривание стен зданий) 120 кв.м.	Песок	100 кг	май	8,50
		Цемент	0,2 тн		
Котельная №32					
1	Замена газового клапана	MB-ZRDLE 412	1 шт.	апрель-май	98,2
2	Установка изгороди(доделать)	Сетка рабица	20 м.п.	сентябрь	8,70
		Проволока стальная 4мм	4кг.		484,94



**Протитичкинский участок тепловых сетей**

**Котельная №24**

1	Текущий ремонт котлов №5 с заменой секций	Перемотка катушек на газовой горелки	2 шт.	июнь-август	0,49
2	Текущий ремонт сетевых насоса К 100/50	Подшипник 307 Набивка сальниковая 10	2 шт. 1 кг.	июль	0,63
3	Текущий ремонт подпиточного насоса	Подшипник 305 Набивка сальниковая 10	2 шт. 1 кг.	апрель-май	0,93
4	Текущий ремонт запорной арматуры в Котельной и Т/С	Техпластина 4 мм	6 кг.	май-июль	4,20
5	Замена запорной арматуры по Т/С ул.Школьная (сош №9)	Задвижка 100 Болт 16x75 Гайка 16 Техпластина 4 мм	1 шт. 16 шт. 16 шт. 1 кг.	июль	12,14
6	Замена запорной арматуры по Т/С ул.Красная 10-12	Задвижка 50 Болт 16x75 Гайка 16 Техпластина 4 мм	4 шт. 32 шт. 32 шт. 2 кг.	август	19,28
7	Ремонт здания котельной	Цемент Песок Известь Эмаль по рж.	80 кг 0,3 тн 40 кг 10 кг	август-сентябрь	18,31
8	Ремонт теплоизоляции теплотрассы ул. Карачева, ул.Красная	Рубероид Утеплитель (Извол 50мм) Проволока вяз 1,2мм	21 рул. 7 упак. 8 кг.	август-сентябрь	18,40
<b>Всего:</b>					<b>74,38</b>

Грудобеликовский участок тепловых сетей

Котельная №14

Текущий ремонт(ревизия) сетевых насосов			2 шт.	июнь	0,00
1	Текущий ремонт(ревизия) сетевых насосов		2 шт.	июнь	0,00
Котельная №15					
1	Текущий ремонт(ревизия) сетевых насосов		2 шт.	июль	
2	Ремонт запорной арматуры внутри котельной Ду100 - 2 шт.	Техпластина 4 мм	1 кг.	июль	0,70
		Рубероид	6 шт.		
3	Ремонт теплоизоляции теплотрассы	Утеплитель (Изовол 50мм)	2 шт.	август	9,20
		Проволока вяз 1,2мм	1 кг.		
Всего:					9,90

Котельная №7

**Всего:**  
**ИТОГО ВСЕГО:**

Кайб Г.В

 K