

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по теплоснабжению



М.П. "ЖКХ" Красноармейского района
Набережных А.В.

Производственный план по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 2025 год

МП "ЖКХ" Красноармейского района

№ п/п	Наименование работ	Используемые материалы	кол-во	Срок выполнения работ	Итого план 2025 Стоимость работ, без НДС тыс.руб
1	2	3	4	5	6
Полтавский участок тепловых сетей					
Котельная №1					
1	Текущий ремонт насосов ДАВ	Торцевое уплотнение Рабочее колесо	2 шт 1 шт	май	
2	Ревизия котлов (ремонт теплоизоляции, замена рассекателей)	шамотная смесь сталь полоса	25 кг 10 м.	май	
3	Ревизия и промывка теплообменников	Тех.пластина 4 мм	3 кг	май	
4	ремонт и покраска колодца на территории котельной	Эмаль	5 кг	май	
5	Монтаж запорной арматуры в ТК Казачья 117	Кран 40 фланцевый Фланец 40 Болт 16x75 Гайка 16	2 шт 4 шт 16шт 16шт	май	
Котельная №2					
1	Ремонт котлов № 1, 2, 3, 6	кирпич огнеупорный	12 шт 200 шт	апрель-май	
2	Ремонт дымохода снаружи котельной	Цемент Песок	50 кг 2 м.куб	май	
3	Ревизия запорной арматуры Д150 на Арке перед котельной	Болт 16x75 Гайка 16 Тех.пластина 4 мм	8 шт 8 шт 3 кг	май	
4	Монтаж теплоизоляции труб ТС Ø 76 вдоль зданий Ростелеком и Почта 50м	Рубероид Утеплитель (Изовол 50мм.) Проволока вяз 1,2мм	10 рул. 3 упак. 2 кг	сентябрь	